

LAMPIRAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN														
Berdasarkan Mutual Check 0% (MC 0%)														
PROGRAM		: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
KEGIATAN		: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota												
SUB KEGIATAN		: Normalisasi / Restorasi Sungai												
PEKERJAAN		: Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong												
LOKASI		: DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN												
TAHUN ANGGARAN		: 2025												
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot (%)	BULAN											
			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER					
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,85	0,42											
II.	SISTEM MANAGEMENT KESELAMATAN KONTRUKSI (SMKK)	2,35		0,78	0,78	0,78								
III.	PEKERJAAN PELAKSANAAN													
a	Pekerjaan Bendung													
b	Pekerjaan Bangunan Mercu	2,74					0,91	0,91	0,91					
c	Pekerjaan Bangunan Penguras	3,02							1,51	1,51				
d	Pekerjaan Bangunan Intake	1,32				0,44	0,44	0,44						
e	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	5,68												
f	Pekerjaan Pintu intake 1 Bh 100 x 100 mm	1,24										2,84	2,84	
g	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	0,36										1,24		
h	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	2,11										0,36		
i	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	4,25				1,06	1,06	1,06	1,06	0,70	0,70	0,70		
j	Pekerjaan Saluran Irigasi	68,49					11,48	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41		
k	Pekerjaan Bak Penampung, Bak Kontrol & Beronjong	3,64					0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		
l	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	2,47										1,24	1,24	
m	Pekerjaan Lain lain	1,47												1,47
JUMLAH		100,00												
RENCANA			Kumulatif Setiap Minggu											
			0,00	0,42	0,78	0,78	2,29	14,44	14,44	15,51	14,24	12,73	18,41	1,89
			0,00	0,42	1,21	1,99	4,28	18,72	33,15	48,66	62,89	75,62	94,03	100,00
REALISASI			Kumulatif Setiap Minggu											
			0,00	1,2	1	1,6	2,92	13,20	5,82	23,46	3,84	14,74	26,76	4,05
			0,00	1,2	2,2	3,8	6,72	19,92	25,74	49,2	53,04	67,78	94,54	98,59
DEVIASI				0,78	0,99	1,81	2,44	1,20	-7,41	0,54	-9,85	-7,84	0,51	0,48

Lampiran 1 Time Schedule

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN																										
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki																					
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai					Tanggal SPK : 10 Oktober 2025																					
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong					Minggu Ke : 1 (SATU)																					
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN					Periode : 10 Oktober sd 16 Oktober																					
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILUWANGI																										
TAHUN ANGGARAN : 2025																										
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												KEMAUJUAN PEKERJAAN														
HARI	KEADAAN CUACA		Pekelisan	Jera Umar	Mendur	Kipr Tyang Bato	Kipr Tyang Bato	Pekelisa	Jumlah Sad Mengin Luma	Jumlah Sad Mengin Luma	Jumlah Sad Mengin Luma	Jumlah Sad Mengin Luma	Jumlah Sad Mengin Luma	Jumlah Sad Mengin Luma												
	HUJAN	BAIK																								
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(1)	(2)	(3)												
1 Rabu		√	2	1	1	1	-	8	-	13	13	I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00												
2 Kamis		√	2	1	1	1	-	13	-	18	31	II.	Pekerjaan Pemasangan SPKK	36.024.067,95												
3 Jumat		√	2	1	1	1	-	13	-	18	49	III.	Pekerjaan Bendung													
4 Sabtu		√	2	1	1	1	-	8	-	13	62	III.a	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89												
5 Minggu		√	2	1	1	1	-	8	-	13	75	III.b	Pekerjaan Bangunan Pengurus	46.235.923,18												
6 Senin		√	2	1	1	1	-	8	-	13	88	III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.201.379,31												
7 Selasa		√	2	1	1	1	-	8	-	13	101	III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 150 x 110 mm	87.049.616,86												
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bn 100 x 100 mm	19.022.059,71												
No	Urutan Bahan	Satuan	Total Kebutuhan	Bahan Yang datang		Bahan yang Terpakai		Sisa Bahan Yang ditanggungan	Sisa Bahan Yang ditanggungan	Sisa Bahan Yang ditanggungan	Keterangan	III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 30 x 50 mm	5.501.286,57												
				Harian	Harian	Harian	Harian					III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89												
1	Pasir Pasang	m ³	17									IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55												
2	Batu Belah	m ²	33									V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30												
3	Spalit / Konkrit	m ³	6									VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Betonjong	55.790.948,00												
4	Besi D 10	Btg	5									VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71												
5	Besi D 8	Btg	7									VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00												
6	Paku Mx	Kg	12		10					2			Jumlah Total	1.531.308.179,83												
7	Kayu Albassiah	m ³	3		2					1																
8	Semen 50 Kg	Zak	50							50				18.299.132,75												
9																										

Lampiran 2 Laporan Minggu Ke - 1

REKAPITULASI LAPORAN BANGUNAN PEKERJAAN																				
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI						Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki Tanggal SPK : 10 Oktober 2025 Minggu Ke : 2 (DUA) Periode : 17 Oktober sd 23 Oktober														
TAHUN ANGGARAN : 2025																				
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA																				
HARI	KEADAAN CUACA		Pekerjaan	Jenis Ular	Mendaki	Kapasitas Baku	Kapasitas Baku	Pekerja	Jumlah Sd Minggu Lalu	Jumlah Sd Minggu Ini	Jumlah Kumulatif									
	Hujan	Bakik																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1 Rabu		√	2	1	1	1	-	18	-	23	124									
2 Kamis		√	2	1	1	1	-	13	-	18	142									
3 Jum'at		√	2	1	1	1	-	13	-	18	160									
4 Sabtu		√	2	1	1	1	-	13		18	178									
5 Minggu		√	2	1	1	1	-	8		13	191									
6 Senin		√	2	1	1	1	-	8		13	204									
7 Selasa		√	2	1	1	1	-	10		15	219									
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN																				
No	Uraian Bahan	Satuan	Terdapat dalam Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Terpakai		TOTAL		Sisa Minggu Ini	Keterangan									
				Pegangan	Pegangan	Pegangan	Pegangan	Pegangan	Pegangan											
1 Pasir Pasang	M³		11	17	17,00		28	17	10,50											
2 Batu Belah	M³		17	33	34,00		50	24	26,00											
3 Split / Korok	M³		6				6	-	5,50											
4 Basi D 10	Btg			5			5	-	5,00											
5 Basi D 8	Btg			7			7	-	7,00											
6 Paku Mix	Kg			12			10	12	10	2,00										
7 Kayu Abasiah	M³			3			2	3	2	1,00										
8 Semen 50 Kg	Zak			100	50	65		130	65	65,00										
9																				
KEMAJUAN PEKERJAAN																				
No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.0	Bobot	Progres %															
					Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini											
					Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,845	12.939.554,12		0	0,845	12.939.554,12										
II.	Pekerjaan Penerapan SPKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	0,350	5.359.578,63		-	0,350	5.359.578,63										
III.	Pekerjaan Bendung			0,00	-				-	-										
III.a	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	-	-			-	-										
III.b	Pekerjaan Bangunan Pengurus	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	-	-			-	-										
III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.201.379,31	20.201.379,31	1,32	-	-			-	-										
III.d	Pekerjaan Pintu Pengurus 1 Bt 150 x																			

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN																						
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota												Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki										
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai												Tanggal SPK : 10 Oktober 2025										
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong												Minggu Ke : 3 (TIGA)										
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN												Periode : 24 Oktober sd 31 Oktober										
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI																						
TAHUN ANGGARAN : 2025																						
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												KEMAJUAN PEKERJAAN										
HARI	KEADAAN CUACA		Pekelana	Jera Umar	Mandor	Kep. Tulang Bata	Kep. Tulang Besi	Pekerja	Jumlah SD Minggu Lalu	Jumlah SD Minggu Ini	JUMLAH KUMULATIF	No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.O	Bobot	Progres %					
	HUIAN	BAK												(Rp)	(Rp)	%	Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini	
	Bobot %	Biaya Terpakai															Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rabu		√	2	1	1	1	-	12	-	17	236	I. Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,85	12.939.554,12		0	0,85	12.939.554,12
2	Kamis		√	2	1	1	1	-	8	-	13	249	II. Pekerjaan Penerapan SPKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	0,35	5.359.578,63		-	0,35	5.359.578,63
3	Jum'at		√	2	1	1	1	-	8	-	13	262	III. Pekerjaan Bendung			0,00	-				-	-
4	Sabtu		√	2	1	1	1	-	8		13	275	III.a Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	-	-			-	-
5	Minggu		√	2	1	1	1	-	10		15	290	III.b Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	-	-			-	-
6	Senin		√	2	1	1	1	-	8		13	303	III.c Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	-	-		-	-	-
7	Selasa		√	2	1	1	1	-	10		15	318	III.d Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	-	-		-	-	-
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												III.e Pekerjaan Pintu Intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	-	-		-	-	-	
No	Uraian Bahan	Satuan	Terdapat dalam Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Terpakai		TOTAL		Sisa Minggu Ini	Keterangan	III.f Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	-	-		-	-	-	-
				Minggu Ini	Minggu Lalu	Minggu Ini	Minggu Lalu	Minggu Ini	Minggu Lalu			III.g Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-		-	-	-	-
1	Pasir Pasang	M³										IV Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	1,00	15.313.081,80	1,25	19.141.352,25	2,25	34.454.434,05	
2	Batu Belah	M³								-		V Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	-	-	0,35	5.359.578,63	0,35	5.359.578,63	
3	Spilit / Korrik	M³								-		VI Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Boronjong	55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	-	-		-	-	-	
4	Besi D 10	Btg								-		VII Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	-	-		-	-	-	
5	Besi D 8	Btg								-		VIII Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	-	-		-	-	-	
6	Paku Mx	Kg								-		Jumlah Total	1.531.308.179,93	100,00	2,20		1,00		3,00			
7	Kayu Albasiah	M³			5					-												
8	Bemen 50 Kg	Zak								-								33.612.214,549				58.113.145,43
9																						

Lampiran 4 Laporan Minggu Ke - 3

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN																								
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota										Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki														
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai										Tanggal SPK : 10 Oktober 2025														
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong										Minggu Ke : 4 (EMPAT)														
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN										Periode : 1 November sd 7 November														
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI																								
TAHUN ANGGARAN : 2025																								
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												KEMAJUAN PEKERJAAN												
HARI	KEADAAN CUACA		Pekelana	Jera Umar	Mandor	Kep. Tulang Bata	Kep. Tulang Basi	Pekerja	Jumlah SD Minggu Lalu	Jumlah SD Minggu Ini	Jumlah KURSI LAIN	No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.0	Bobot	Progres %							
	HUIAN	BAK												Minggu Lalu				Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini				
														Bobot %	Biaya Terpakai		Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1 Sabtu		√	2	1	1	1	-	13	18	18	336	I.	Pekerjaan Penutupan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,85	12.839.554,12		0	0,85	12.839.554,12		
2 Minggu		√	2	1	1	1	-	10	15	15	351	II.	Pekerjaan Penerapan SHKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	0,35	5.359.578,63		-	0,35	5.359.578,63		
3 Senin		√	2	1	1	1	-	13	18	18	369	III.	Pekerjaan Bendung			0,00	-			-	-	-		
4 Selasa		√	2	1	1	1	-	11	16	16	385	III.a	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	-	-	0,92	14.088.035,26	0,92	14.088.035,26		
5 Rabu		√	2	1	1	1	-	8	13	13	398	III.b	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	-	-		-	-			
6 Kamis		√	2	1	1	1	-	10	15	15	413	III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	-	-	0,32	4.900.186,18	0,32	4.900.186,18		
7 Jumat		√	2	1	1	1	-	8	13	13	426	III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	-	-		-	-	-		
												III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	-	-		-	-	-		
												III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	-	-		-	-	-		
												III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-		-	-	-		
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah													65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	2,25	34.454.434,05	1,00	15.313.081,80	3,25	49.767.515,85		
V	Pekerjaan Saluran Irigasi													1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	0,35	5.359.579	0,68	10.412.895,62	1,03	15.772.474,25		
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong													55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	-			-	-	-		
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)													37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	-	-		-	-	-		
VIII	Pekerjaan Lain lain													22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	-	-		-	-	-		
Jumlah Total														1.531.308.179,93	100,00	3,69		2,92		6,72				

Lampiran 5 Laporan Minggu Ke - 4

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN											
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota											
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai											
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong											
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN											
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI											
Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwln-Ciki											
Tanggal SPK : 10 Oktober 2025											
Minggu Ke : 5 (LIMA)											
Periode : 8 November sd 14 November											
TAHUN ANGGARAN : 2025											
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA											
HARI	KEADAAN CUACA		Pekelana	Jawr Umar	Mauder	Kop. Tulang Bata	Kop. Tulang Basi	Pekerja	Jumlah SD Minggu Lalu	Jumlah SD Minggu Ini	JUMLAH KUMULATIF
	HUIAN	BAK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Sabtu		√	2	1	1	1	-	8	13	13	439
2 Minggu		√	2	1	1	1	-	13	18	18	457
3 Senin		√	2	1	1	1	-	13	18	18	475
4 Selasa		√	2	1	1	1	-	6	11	11	486
5 Rabu		√	2	1	1	1	-	8	13	13	499
6 Kamis		√	2	1	1	1	-	8	13	13	512
7 Jum'at		√	2	1	1	1	-	20	25	25	537
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN											
No	Uraian Bahan	Satuan	Total Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Terpakai		TOTAL	Sisa Minggu Ini	Keterangan	
				Pegasi Ini	Pegasi Lalu	Pegasi Ini	Pegasi Lalu				Hasil
1	Pasir Beton	M³	6						-		
2	Spilit / Korikil	M³	6						-		
3	Paku Mix	Kg	20						-		
4	Kayu Albasiah	M³	2						-		
5	Karung	Bh	250						-		
6	Ember Aduk	Bh	30						-		
7	Semen 50 Kg	Zak	50						-		
8	Batu Belah	M³	6						-		
9	Pasir Pasang	M³	6						-		
KEMAUJUAN PEKERJAAN											
No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.O	Bobot	Progres %						
					Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini		
		(Rp)	(Rp)	%	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,85	12.939.554,12		0	0,85	12.939.554,12	
II.	Pekerjaan Penerapan SMKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	0,35	5.359.578,63		0	0,35	5.359.578,63	
III.	Pekerjaan Bendung			0,00	-			0	-	-	
III.a	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	0,92	14.088.035,26	0,92	7.962.802,54	1,44	22.050.837,79	
III.b	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	-	-	0,60	9.187.849,08	0,60	9.187.849,08	
III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	0,32	4.900.186,18	0,40	6.125.232,72	0,72	11.025.416,90	
III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	-	-	4,00	61.252.327,20	4,00	61.252.327,20	
III.e	Pekerjaan Pintu intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	-	-	1,00	15.313.081,80	1,00	15.313.081,80	
III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	-	-		-	-	-	
III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-		-	-	-	
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	3,25	49.767.515,85	0,30	4.593.924,54	3,55	54.361.440,39	
V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	1,03	15.772.474	0,74	87.897.089,53	6,77	103.669.563,78	
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	-		0,64	9.800.372,35	0,64	9.800.372,35	
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	-	-		-	-	-	
VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	-	-		-	-	-	
Jumlah Total			1.531.308.179,93	100,00	6,72		13,30		19,92		
						102.827.344,282				304.960.024,03	
						-					

Lampiran 6 Laporan Minggu Ke - 5

<

Lampiran 7 Laporan Minggu Ke - 6

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN																						
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota												Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwln-Ciki										
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai												Tanggal SPK : 10 Oktober 2025										
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong												Minggu Ke : 7 (TUJUH)										
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN												Periode : 22 Nopember sd 28 Nopember										
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI																						
TAHUN ANGGARAN : 2025																						
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												KEMAUAN PEKERJAAN										
HARI	KEADAAN CUACA		Pekelana	Jera Umar	Mandor	Kop. Tulang Bata	Kop. Tulang Basi	Pekerja	Jumlah SD Minggu Lalu	Jumlah SD Minggu Ini	JMLAH	No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.0	Bobot	Progres %					
	HUIAN	BAK												Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini				
														Bobot %	Biaya Terepatal	Bobot %	Biaya Terepatal	Bobot %	Biaya Terepatal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Sabtu	10.30			2	1	1	1	-	23	28	28	734	I. Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,85	12.939.554,12	0	0	0,85	12.939.554,12
2 Minggu	14.00			2	1	1	1	-	23	28	28	762	II. Pekerjaan Penerapan SPKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	0,35	5.359.578,63	1,00	15.313.081,80	1,35	20.672.660,43
3 Senin	15.46			2	1	1	1	-	20	25	25	787	III. Pekerjaan Bendung			0,00	-				-	-
4 Selasa	11.00			2	1	1	1	-	20	25	25	812	III.a. Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	1,44	22.050.837,79	0,30	4.593.924,54	1,74	26.644.762,33
5 Rabu		√		2	1	1	1	-	15	20	20	832	III.b. Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	1,60	24.500.930,88	0,42	6.431.494,36	2,02	30.932.425,23
6 Kamis		√		2	1	1	1	-	23	28	28	860	III.c. Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	0,72	11.025.418,90	0,26	3.981.401,27	0,98	15.006.820,16
7 Jumat	11.28			2	1	1	1	-	23	28	28	888	III.d. Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	4,00	61.252.327,20	1,68	25.725.977,42	5,68	86.978.304,62
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												III.e. Pekerjaan Pintu Intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	1,00	15.313.081,80	0,24	3.675.139,63	1,24	18.988.221,43	
No	Uraian Bahan	Satuan	Total Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Tersensir		Sisa Bahan Yang Tersensir dan digunakan		Sisa Minggu Ini	Keterangan	III.f. Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	-	-	0,36	5.512.799,45	0,36	5.512.799,45	
				Minggu Ini	Minggu Lalu	Minggu Ini	Minggu Lalu	Sisa Bahan Yang Tersensir dan digunakan	III.g. Pekerjaan Jembatan Pelayanan			32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-		-	-	-		
1	Besi	Btg	101									IV. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	3,55	54.361.440,39	0,70	10.719.157,26	4,25	65.080.597,65	
2	Kawat Beton	Kg	20									V. Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	11,59	177.478.618	16,80	257.259.774,23	28,39	434.738.392,28	
3	Pipa HDPE 12"	Btg	25									VI. Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	0,64	9.800.372,35		-	0,64	9.800.372,35	
4	Pipa PVC 10"	Btg	6									VII. Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	-	-	0,93	14.241.166,07	0,93	14.241.166,07	
5	Pipa PVC 12"	Btg	28									VIII. Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	-	-	0,77	11.791.072,99	0,77	11.791.072,99	
6												Jumlah Total	1.531.308.179,93	100,00	25,74		23,46		49,20			
7																						
8																	394.082,160					753.327.059,12
9																	-					

Lampiran 8 Laporan Minggu Ke - 7

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN												
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki						
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai						Tanggal SPK : 10 Oktober 2025						
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong						Minggu Ke : 8 (DELAPAN)						
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN						Periode : 29 November sd 7 Desember 2025						
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI												
TAHUN ANGGARAN : 2025												
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												
HARI	KEADAAN CUACA		Pelaksana	Jem. Utan	Mandor	Kep. Tumpang Bata	Kep. Tumpang Bata	Pekerja	Jumlah Sd Menges Lelu	Jumlah Sd Menges Lu	Jumlah	
	HILJIAN	BAIK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Senin		√	2	1	2	2	0	26	734	767	767
2	Selasa	09.00		2	1	2	2	0	26	762	795	795
3	Rabu	√		2	1	2	2	1	26	787	821	821
4	Kamis	√		2	1	2	2	1	26	812	846	846
5	Jum'at	√				1	2	1	8	832	844	844
6	Sabtu	√		2	1	2	2	1	8	860	876	876
7	Minggu		√	2	1	2	2	1	18	888	914	914
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												
No	Urutan Bahan	Satuan	Tipe dan Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Tersampir		Sisa Bahan Yang datang dan digunakan	Sisa Bahan Yang digunakan	Keterangan		
				Hapus Lu	Hapus Lu	Hapus Lu	Hapus Lu					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
KEMAJUAN PEKERJAAN												
No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.0	Bobot	Progres %							
					Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini			
					Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
I.	Pekerjaan Pensiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,85	12.939.554,12	-		0,85	12.939.554,12		
II.	Pekerjaan Penerapan SPKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	1,35	20.872.660,43	-		1,35	20.872.660,43		
III.	Pekerjaan Bendung			0,00	-				-	-		
IIa.	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	1,74	26.644.762,33	0,60	9.187.849,08	2,34	35.832.611,41		
IIb.	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	2,02	30.932.425,23	-		2,02	30.932.425,23		
IIc.	Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	0,96	15.006.820,16	-		0,96	15.006.820,16		
IIId.	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	5,68	86.978.304,62	-		5,68	86.978.304,62		
IIe.	Pekerjaan Pintu intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	1,24	18.988.221,43	-		1,24	18.988.221,43		
IIIf.	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	0,36	5.512.709,45	-		0,36	5.512.709,45		
IIg.	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-			-	-		
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	4,25	65.080.597,65		-	4,25	65.080.597,65		
V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	28,39	434.738.392,28	2,80	42.876.629,04	31,19	477.615.021,32		
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	0,64	9.800.372,35			0,64	9.800.372,35		
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	0,93	14.241.166,07			0,93	14.241.166,07		
VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	0,77	11.791.672,99	0,44	6.737.755,99	1,21	18.528.828,98		
Jumlah Total			1.531.308.179,93	100,00	49,20		3,84		53,64			
						753.327.009,115				812.129.293,22		
						-						

Lampiran 9 Laporan Minggu Ke - 8

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai

Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong

Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI

Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwln-Ciki

Tanggal SPK : 10 Oktober 2025

Minggu Ke : 9 (SEMBILAN)

Periode : 8 Desember sd 14 Desember

TAHUN ANGGARAN : 2025

1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA

HARI	KEADAAN CUACA		Pelaksana	Jem. Utan	Mandor	Kop. Tumpang Bata	Kop. Tumpang Bata	Pekerja	Jumlah SD Menges Lelu	Jumlah SD Menges Jm	Jumlah SD
	Hujan	BAIK									
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Senin			2	1	2	2	1	19	767	786	786
2 Selasa	√		2	1	2	2	1	24	795	819	819
3 Rabu	√		2	1	2	2	1	24	821	845	845
4 Kamis		√	2	1	2	2	1	24	846	870	870
5 Jum'at	√		2	1	2	2	1	8	844	852	852
6 Sabtu	√		2	1	2	2	1	17	876	893	893
7 Minggu		√	2	1	2	2	1	29	914	943	943

2. BAHAN YANG DIGUNAKAN

No	Urutan Bahan	Sediaan	Tersisa	Bahan Yang datang		Bahan yang Tersisa	Sisa Bahan Yang datang dan diterima	Sisa-Minggu Ini	Keterangan
				Menge	Menge				
1	Batu Belah			11				11	
2	Pasir Pasang			5,5	5,5	5,5		5,5	
3	Pasir Beton			5,5					
4	Semen			60	0	70		-10	
5	Besi D12			20		20		0	
6	Besi D8			40		40		0	
7	Pipa HDPE 12"				25	25		0	
8	Pipa PVC 12"			90	6			96	
9									

KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB RENCANA	RAB MC.0	Bobot	Progres %					
					Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini	
					Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,85	0,845	12.939.554,12		-	0,845	12.939.554,12
II.	Pekerjaan Pemasangan SPKK	36.024.067,95	36.024.067,95	2,35	1,350	20.672.660,43	1,00	15.313.081,80	2,350	35.985.742,23
III.	Pekerjaan Bendung			0,00	-			-	-	-
III.a	Pekerjaan Bangunan Mercu	41.937.000,89	41.937.000,89	2,74	2,340	35.832.611,41	0,40	6.125.232,72	2,740	41.957.844,13
III.b	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	46.235.923,18	3,02	2,020	30.932.425,23	1,00	15.313.081,80	3,020	46.245.507,03
III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	20.291.379,31	1,32	0,880	15.006.820,16	0,34	5.206.447,81	1,320	20.213.267,96
III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 150 x 110 mm	87.049.616,86	87.049.616,86	5,68	5,680	86.978.304,62		-	5,680	86.978.304,62
III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bn 100 x 100 mm	19.022.059,71	19.022.059,71	1,24	1,240	18.989.221,43		-	1,240	18.989.221,43
III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 30 x 50 mm	5.501.286,57	5.501.286,57	0,36	0,360	5.512.709,45		-	0,360	5.512.709,45
III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	32.337.000,89	2,11	-	-	1,00	15.313.081,80	1,000	15.313.081,80
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	65.048.808,55	4,25	4,250	65.080.597,65		-	4,250	65.080.597,65
V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	1.048.772.648,30	68,49	31,190	477.615.021,32	11,00	168.443.899,79	42,190	646.058.921,11
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	55.790.948,00	3,64	0,640	9.800.372,35		-	0,640	9.800.372,35
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	37.887.439,71	2,47	0,930	14.241.166,07		-	0,930	14.241.166,07
VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	22.500.000,00	1,47	1,210	18.528.828,98		-	1,210	18.528.828,98
Jumlah Total			1.531.308.179,93	100,00	53,035		14,74		67,776	
						812.129.293,224				1.037.844.118,95
						-				

Lampiran 10 Laporan Minggu Ke - 9

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN												
Kegiatan	: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota							Nomor SPK	:	1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cw/In-Ciki		
Sub Kegiatan	: Normalisasi / Restorasi Sungai							Tanggal SPK	:	10 Oktober 2025		
Pekerjaan	: Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong							Minggu Ke	:	10 (SEPULUH)		
Lokasi	: DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN							Periode	:	15 Desember sd 21 Desember 2025		
Pelaksana	: Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILUWANGI											
TAHUN ANGGARAN : 2025												
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												
HARI	KEADAAN CUACA		Pelaksana	Jenis Uraian	Mudatir	Kdp. Tumbang Batu	Kdp. Tumbang Besi	Pekerja	Jumlah Sd Minggu Lalu	Jumlah Sd Minggu Ini	JUMLAH	
	HUJAN	BAK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Senin	11.30		2	1	2	2	1	19	786	813	813
2	Selasa		V	2	1	2	2	1	24	819	843	843
3	Rabu		V	2	1	2	2	1	24	845	869	869
4	Kamis		V	2	1	2	2	1	24	870	894	894
5	Jum'at		V	2	1	2	2	1	8	882	880	880
6	Sabtu		V	2	1	2	2	1	17	893	910	910
7	Minggu		V	2	1	2	2	1	29	943	972	972
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												
No	Uraian Bahan	Satuan	Total Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Tersisa/ir		Sisa Bahan Yang belum di dapatkan	Sisa Minggu ini	Keterangan		
				Hutang ke	Hutang dari	Hutang ke	Hutang dari					
1	Pasir Beton	M ³		5,5								
2	Bambu	M ³		50								
3		M ³										
4	Zak											
5		M ³										
6		M ³										
7		M ³										
8		M ³										
9												
KEMAJUAN PEKERJAAN												
No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB MC.0	Bobot	Progres %								
				Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini				
				Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	0,85	0,845	12.939.554,12			-	0,85	12.939.554,12		
II.	Pekerjaan Pemasangan SPKK	36.024.067,85	2,35	2,350	35.985.742,23			-	2,35	35.985.742,23		
III.	Pekerjaan Bendung		0,00	0,000				-	-	-		
III.a	Pekerjaan Bangunan Marcu	41.957.000,89	2,74	2,740	41.957.844,13			-	2,74	41.957.844,13		
III.b	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	3,02	3,020	46.245.507,03			-	3,02	46.245.507,03		
III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.201.379,31	1,32	1,320	20.213.267,98			-	1,32	20.213.267,98		
III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 150 x 110 mm	87.049.616,86	5,68	5,680	86.978.304,62			-	5,68	86.978.304,62		
III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bn 100 x 100 mm	18.022.059,71	1,24	1,240	18.986.221,43			-	1,24	18.986.221,43		
III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 30 x 50 mm	5.501.286,57	0,36	0,360	5.512.709,45			-	0,36	5.512.709,45		
III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	2,11	1,000	15.313.081,80	0,11	1.684.439,00	1,11	16.997.520,80			
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	4,25	4,250	65.080.597,65			-	4,25	65.080.597,65		
V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	68,49	42,190	646.058.921,11	24,39	373.486.065,08	66,58	1.019.544.986,20			
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	3,64	0,640	9.800.372,35	2,00	30.626.163,60	2,64	40.426.535,95			
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	2,47	0,930	14.241.166,07			-	0,93	14.241.166,07		
VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	1,47	1,210	18.528.838,98	0,26	3.981.401,27	1,47	22.510.230,24			
Jumlah Total		1.531.308.179,93	100,00	67,775		26,76		94,54				
					1.637.844.118,946						1.447.822.187,89	

Lampiran 11 Laporan Minggu Ke - 10

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN											
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota								Nomor SPK : 1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cw/n-Ciki			
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai								Tanggal SPK : 10 Oktober 2025			
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong								Minggu Ke : 11 (SEBELAS)			
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN								Periode : 21 Desember sd 28 Desember			
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILUWANGI											
TAHUN ANGGARAN : 2025											
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA											
HARI	KEADAAN CUACA		Pelaksana	Jenis Uraian	Mudat /	Kop. Tulang Bata	Kop. Tulang Besi	Pekerja	Jumlah Sd Minggu Lalu	Jumlah Sd Minggu Ini	Jumlah
	HUJAN	BAK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Senin	11.30	2	1	2	2	1	19	786	813	813
2	Selasa		2	1	2	2	1	24	819	843	843
3	Rabu		2	1	2	2	1	24	845	869	869
4	Kamis		2	1	2	2	1	24	870	894	894
5	Jum'at		2	1	2	2	1	8	882	880	880
6	Sabtu		2	1	2	2	1	17	893	910	910
7	Minggu		2	1	2	2	1	29	943	972	972
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN											
No	Uraian Bahan	Satuan	Total Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang		Bahan yang Tersisa		Sisa Bahan yang belum di dapatkan	Sisa Minggu ini	Keterangan	
				Minggu ini	Minggu Lalu	Minggu ini	Minggu Lalu				
1	Batu Belah	M ³	16,5								
2	Pasir Pasang	M ³	5,5								
3	Pasir Beton	M ³									
4	Semen	Zak	50								
5	Papan	M ²									
6	Kaso	M ²									
7	Pipa HDPE 12"	M ³									
8	Pipa PVC 12"	M ³									
9											
KEMAJUAN PEKERJAAN											
No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB MC.0	Bobot	Progres %							
				Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini			
		(Rp)	%	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
I.	Pekerjaan Persiapan	13.000.000,00	0,85	0,845	12.939.554,12			-	0,845	12.939.554,12	
II.	Pekerjaan Pemasangan SPKK	36.024.067,85	2,35	2,350	35.985.742,23			-	2,350	35.985.742,23	
III.	Pekerjaan Bendung		0,00	-				-	-		
III.a	Pekerjaan Bangunan Maru	41.937.000,89	2,74	2,740	41.957.844,13			-	2,740	41.957.844,13	
III.b	Pekerjaan Bangunan Penguras	46.235.923,18	3,02	3,020	46.245.507,03			-	3,020	46.245.507,03	
III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.201.379,31	1,32	1,320	20.213.267,98			-	1,320	20.213.267,98	
III.d	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 150 x 110 mm	87.049.616,86	5,68	5,680	86.978.304,62			-	5,680	86.978.304,62	
III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bn 100 x 100 mm	19.022.059,71	1,24	1,240	18.988.221,43			-	1,240	18.988.221,43	
III.f	Pekerjaan Pintu Penguras 1 Bn 30 x 50 mm	5.501.286,57	0,36	0,360	5.512.709,45			-	0,360	5.512.709,45	
III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	2,11	1,110	16.997.520,80	0,60	9.187.849,08	1,710	26.185.369,88		
IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	4,25	4,250	65.080.597,65			-	4,250	65.080.597,65	
V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	68,49	66,580	1.019.544.986,20	1,91	29.247.986,24	68,490	1.048.792.972,43		
VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	3,64	2,640	40.426.535,95	1,00	15.313.081,80	3,640	55.739.617,75		
VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	2,47	0,930	14.241.166,07	0,54	8.269.064,17	1,470	22.510.230,24		
VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	1,47	1,470	22.510.230,24			-	1,470	22.510.230,24	
Jumlah Total		1.531.308.179,93	100,00	94,535		4,05		96,585			
					1.447.622.187,894					1.509.640.169,18	

Lampiran 12 Laporan Minggu Ke - 11

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN																						
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota										Nomor SPK :		1306/PUR.08/UPTD PSDA WS Cwin-Ciki										
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai										Tanggal SPK :		10 Oktober 2025										
Pekerjaan : Pembangunan Intake Irigasi Pada Sungai Cisodong										Minggu Ke :		12 (DUA BELAS)										
Lokasi : DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN										Periode :		29 Desember sd 31 Desember										
Pelaksana : Tentara Nasional Indonesia (TNI) / KODAM III/SILIWANGI																						
TAHUN ANGGARAN : 2025																						
1. KEADAAN CUACA DAN TENAGA KERJA												KEMAJUAN PEKERJAAN										
HARI		KEADAAN CUACA		Pekerjaan	Jari Jari	Mudor	Kop. Tulang Bata	Kop. Tulang Bata	Pekerja	Jumlah Sd Minggu Lalu	Jumlah Sd Minggu Ini	Jumlah	No.	URAIAN PEKERJAAN	RAB MC.0	Bobot	Progres %					
		Hujan	BAIK														Minggu Lalu		Minggu Sekarang		Sampai Dengan Minggu Ini	
																	(Rp)	%	Bobot %	Biaya Terpakai	Bobot %	Biaya Terpakai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Senin		V	2	1	2	2	1	19	786	813	813	I	Pekerjaan Pensiapan	13.000.000,00	0,849	0,845	12.939.554,12		-	0,85	12.939.554,12
2	Selasa	V		2	1	2	2	1	24	819	843	843	II	Pekerjaan Penerapan SPHEK	36.024.067,95	2,353	2,350	35.985.742,23		-	2,35	35.985.742,23
3	Rabu		V	2	1	2	2	1	24	845	869	869	III	Pekerjaan Bendung		0,000	0,000					
4	Kamis			2	1	2	2	1	24	870	894	894	III.a	Pekerjaan Bangunan Mampu	41.937.000,89	2,739	2,740	41.957.844,13		-	2,74	41.957.844,13
5	Jum'at			2	1	2	2	1	8	852	860	860	III.b	Pekerjaan Bangunan Pengurus	46.235.923,18	3,019	3,020	46.245.597,03		-	3,02	46.245.597,03
6	Sabtu			2	1	2	2	1	17	893	910	910	III.c	Pekerjaan Bangunan Intake	20.291.379,31	1,319	1,320	20.213.267,98		-	1,32	20.213.267,98
7	Minggu			2	1	2	2	1	29	943	972	972	III.d	Pekerjaan Pintu Pengurus 1 Bh 150 x 110 mm	87.049.616,86	5,685	5,680	86.978.304,62		-	5,68	86.978.304,62
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN												III.e	Pekerjaan Pintu Intake 1 Bh 100 x 100 mm	19.022.059,71	1,242	1,240	18.989.221,43		-	1,24	18.989.221,43	
No	Urutan Bahan	Satuan	Total Kebutuhan Bahan	Bahan Yang datang	Bahan yang Terserap	Sisa Bahan Yang belum digunakan	Sisa Minggu ini	Keterangan	III.f	Pekerjaan Pintu Pengurus 1 Bh 30 x 50 mm	5.501.286,57	0,359	0,360	5.512.709,45		-	0,36	5.512.709,45				
									III.g	Pekerjaan Jembatan Pelayanan	32.337.000,89	2,112	1,710	26.185.369,88	0,40172	6.151.631,02	2,11	32.337.000,89				
1	Batu Belah	M ³							IV	Pekerjaan Tembok Penahan Tanah	65.048.808,55	4,248	4,250	65.080.597,65		-	4,25	65.080.597,65				
2	Pasir Pasang	M ³							V	Pekerjaan Saluran Irigasi	1.048.772.648,30	68,489	68,490	1.048.792.972,43		-	68,49	1.048.792.972,43				
3	Pasir Beton	M ³							VI	Pekerjaan Bak Penampung,Bak Kontrol & Beronjong	55.790.948,00	3,643	3,640	55.739.617,75		-	3,64	55.739.617,75				
4	Semen	Zak							VII	Pekerjaan Jembatan Pipa (Talang)	37.887.439,71	2,474	1,470	22.510.230,24	1,00419	15.377.209,46	2,47	37.887.439,71				
5	Papan	M ²							VIII	Pekerjaan Lain lain	22.500.000,00	1,469	1,470	22.510.230,24		-	1,47	22.510.230,24				
6	Kaso	M ²								Jumlah Total	1.531.308.179,93	100,0	98,585		1,415		100					
7	Pipa HDPE 12"	M ¹																				
8	Pipa PVC 12"	M ¹													1.509.640.169,181					1.531.308.179,93		
9																						

Lampiran 13 Laporan Minggu Ke - 12



Lampiran 14 Bekisting Jembatan



Lampiran 15 Bendung (1)



Lampiran 16 Bendung (2)



Lampiran 17 Bendung (3)



Lampiran 18 Normalisasi / Galian (1)



Lampiran 19 Normalisasi Galian (2)



Lampiran 20 Pasangan Batu (1)



Lampiran 21 Pasangan Batu (2)



Lampiran 22 Levelensir Material



Lampiran 23 Levelensir Material (2)



Lampiran 24 Pipa (1)



Lampiran 25 Pipa (2)