

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1 INFORMASI UMUM PROYEK

Uraian	Keterangan
Nama Paket	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Ciawigebang - Bts. Cirebon/Kuningan (Waled)
Provinsi	Jawa Barat
Kabupaten/Kota	Kuningan
Nomor Kontrak	283/PUR.08.01/SPK/PPK.Rekon
Tanggal Kontrak	05 Juni 2025
Nomor Addendum	505/PUR.08.01/Add/PPK.Rekon
Tanggal Addendum	17 Juli 2025
Penyedia Jasa	PT. Bagas Alend Kautsar
Konsultan Pengawas	PT. Nuansa Galaxy KSO PT. Terasis Erojaya KSO PT. Marga Bhuana Jaya
Metode Analisis	Program Evaluation and Review Technique (PERT)
Perangkat Analisis	Microsoft Excel
Target Kontrak	210 hari kalender

LAMPIRAN 2
TIME SCEDUL

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)

NAMA PAKET : PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN CIAWIGEBANG - BTS. CIREBON/KUNINGAN (WALDO
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR KONTRAK : 283/PUR.08.01/SPK/PPK.Rekon
TANGGAL KONTRAK : 05 JUNI 2025
PENYEDIA JASA : PT. BAGAS ALENDA KAUTSAR
KONSULTAN PENGAWAS : PT. NUANSA GALAXY KSO PT. TERASIS ERO JAYA KSO. PT MARGA BHUANA JAYA

[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (ADDENDUM)

NAMA PAKET : PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN CIWIGEBANG - BTS. CIREBON/KUNINGAN (WALIED)
 PROVINSI : JAWA BARAT
 NOMOR KONTRAK : 283/PUR.08.03/SPK/PPK_Rekon
 TANGGAL KONTRAK : 05 JUNI 2025
 NOMOR ADDENDUM : 505/PUR.08.03/Add/PPK_Rekon
 TANGGAL ADDENDUM : 17 JULI 2025
 PENYEDIA JASA : PT. BAGAS ALEND KAUTSAR
 KONSULTAN PENGAWAS : PT. NUANSA GALAXY KSO PT. TERASIS ERO JAYA KSO. PT MARGA BHIJANA JAYA

No Divisi	Uraian	ADDENDUM		MINGGU KE -																														KETERANGAN					
		Volume	Bobot (%)	1 = JUNI					2 = JULI					3 = AGUSTUS					4 = SEPTEMBER					5 = OKTOBER					6 = NOVEMBER						7 = DESEMBER				
				05-Jun-25	14-Jun-25	21-Jun-25	28-Jun-25	05-Jul-25	12-Jul-25	19-Jul-25	26-Jul-25	02-Agu-25	09-Agu-25	16-Agu-25	23-Agu-25	30-Agu-25	06-Sep-25	13-Sep-25	20-Sep-25	27-Sep-25	04-Oct-25	11-Oct-25	18-Oct-25	25-Oct-25	01-Nov-25	08-Nov-25	15-Nov-25	22-Nov-25	29-Nov-25	06-Dec-25	13-Dec-25	20-Dec-25	27-Dec-25						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Sth-1.1.22	DIVISI 1. UMUM Sistem Manajemen Kewilayatan dan Koordinasi Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1. UMUM	1,00	0,34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	210 Hari kalender							
	DIVISI 2. DRAINASE		0,34																																				
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 60 cmx 60 cm	108,00	1,21									0,42	0,42	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03								
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm	36,00	0,57									0,32	0,32	0,32																									
2.3.(22)	Sekurn berbetumik U Tipe DS 1	1.288,00	5,40									0,58	0,58	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44								
2.3.(23)	Sekurn berbetumik U Tipe DS 1x (dengan tutup)	999,00	7,75									0,70	0,70	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2. DRAINASE		16,34																																				
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																																						
3.1.(1)	Salin Bata	1.929,81	0,59													0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18								
3.1.(7)	Salin Perkerasan Beraspal Dengan Cold Milling Machine	14,52	0,05																																				
3.1.(10)	Salin Perkerasan Beton	787,50	2,47													0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29								
3.2.(2b)	Timbunan Pihian dari Sumber Salin	79,19	0,11													0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01								
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		3,22																																				
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																																						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	729,90	2,02													0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17								
5.1.(3)	Lapis Fondasi Agregat kelas S	240,00	0,58																																				
5.3.(4a)	Perkerasan Beton Semen	577,20	8,81													0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39							
5.3.(1.43)	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras)	1.415,20	13,53													0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77							
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	747,12	5,11													0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29							
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR		28,06																																				
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																																						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat : Aspal Cair/Emulsi	720,00	0,08													0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03							
6.1.(2a)	Lapis Perkat : Aspal Cair/Emulsi	9.075,00	0,84													0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
6.3.(5a)	Lacton Lapis Aus (AC-W/C), terhompat padat	1.466,02	13,34																																				
6.3.(6a)	Lacton Lapis Antara (AC-B/C), terhompat padat	2.896,60	25,70													0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42							
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		39,95																																				
	DIVISI 7. STRUKTUR																																						
7.1.(7a)	Beton Struktur Fc' 20Mpa	1,68	0,01													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7.1.(10)	Beton Struktur Fc' 10Mpa	197,07	1,27													0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05							
7.3.(2)	Baja Tulangan Sling B/Ts 280	368,00	0,02													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7.8.(1)	Pasangan Rambu, Terpasing	59,48	0,29													0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07							
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	435,64	0,79													0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13							
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	275,49	0,63													0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7. STRUKTUR		3,01																																				
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																																						
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	481,44	1,89													0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20							
10.1.(8)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	325,88	7,19													0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42							
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		9,08																																				
JUMLAH NILAI PEKERJAAN		100,000																																					
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN (MINGGUAN)				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,576	0,576	1,058	3,217	3,219	12,764	13,056	12,890	3,633	3,633	11,759	11,759	3,866	3,864	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	0,000	0,000						
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF % (MINGGUAN)				0,015	0,030	0,045	0,059	0,074	0,64	1,215	2,271	5,488	8,707	21,471	34,529	47,419	51,052	54,685	66,444	78,203	82,070	85,934	88,279	90,623	92,967	95,311	97,656	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN % (MINGGUAN)																																							
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF % (MINGGUAN)																																							
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN (MINGGUAN) ADDENDUM												0,42	0,428	0,626	2,801	2,840	8,655	10,562	10,482	3,927	3,312	3,312	3,027	4,578	8,017	8,308	8,051	6,624	0,012	0,012	0,000	0,000							
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF % (MINGGUAN) ADDENDUM												3,88	4,294	4,920	7,751	10,591	19,246	29,809	40,290	50,772	54,699	58,010	61,322	64,349	68,927	76,944	85,252	93,303	99,977	99,988	100,000	100,000	100,000						
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN % (MINGGUAN) ADDENDUM																																							
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF % (MINGGUAN) ADDENDUM																																							

LAMPIRAN 3
LAMPIRAN 3 DATA HARIAN, DATA KUANTITAS, DATA
AHSP DAN SDM

Hari ke-	Tanggal	Rencana Kontrak Kumulatif (%)	Rencana Addendum Kumulatif (%)	Realisasi Awal Kumulatif (%)	Keterangan
1	05 Jun 2025	0,002	0,552	0,002	
2	06 Jun 2025	0,004	1,105	0,004	
3	07 Jun 2025	0,006	1,657	0,006	
4	08 Jun 2025	0,009	2,209	0,009	
5	09 Jun 2025	0,011	2,761	0,011	
6	10 Jun 2025	0,013	3,314	0,013	
7	11 Jun 2025	0,015	3,866	0,015	Akhir Minggu 1
8	12 Jun 2025	0,017	3,927	0,017	
9	13 Jun 2025	0,019	3,988	0,019	
10	14 Jun 2025	0,021	4,049	0,021	
11	15 Jun 2025	0,024	4,111	0,024	
12	16 Jun 2025	0,026	4,172	0,026	
13	17 Jun 2025	0,028	4,233	0,028	
14	18 Jun 2025	0,030	4,294	0,030	Akhir Minggu 2
15	19 Jun 2025	0,032	4,383	0,079	
16	20 Jun 2025	0,034	4,473	0,127	
17	21 Jun 2025	0,036	4,562	0,176	
18	22 Jun 2025	0,039	4,652	0,224	
19	23 Jun 2025	0,041	4,741	0,273	
20	24 Jun 2025	0,043	4,831	0,321	
21	25 Jun 2025	0,045	4,920	0,370	Akhir Minggu 3
22	26 Jun 2025	0,047	5,324	0,706	
23	27 Jun 2025	0,049	5,729	1,041	
24	28 Jun 2025	0,051	6,133	1,377	
25	29 Jun 2025	0,053	6,538	1,712	
26	30 Jun 2025	0,055	6,942	2,048	
27	01 Jul 2025	0,057	7,347	2,383	
28	02 Jul 2025	0,059	7,751	2,719	Akhir Minggu 4
29	03 Jul 2025	0,061	8,157	2,991	
30	04 Jul 2025	0,063	8,562	3,264	
31	05 Jul 2025	0,065	8,968	3,536	
32	06 Jul 2025	0,068	9,374	3,808	
33	07 Jul 2025	0,070	9,780	4,080	
34	08 Jul 2025	0,072	10,185	4,353	
35	09 Jul 2025	0,074	10,591	4,625	Akhir Minggu 5
36	10 Jul 2025	0,155	11,827		
37	11 Jul 2025	0,237	13,064		
38	12 Jul 2025	0,318	14,300		
39	13 Jul 2025	0,400	15,537		
40	14 Jul 2025	0,481	16,773		
41	15 Jul 2025	0,563	18,010		
42	16 Jul 2025	0,644	19,246		Akhir Minggu 6
43	17 Jul 2025	0,725	20,755		
44	18 Jul 2025	0,807	22,264		
45	19 Jul 2025	0,888	23,773		
46	20 Jul 2025	0,969	25,282		
47	21 Jul 2025	1,050	26,791		
48	22 Jul 2025	1,132	28,300		
49	23 Jul 2025	1,213	29,809		Akhir Minggu 7
50	24 Jul 2025	1,364	31,306		
51	25 Jul 2025	1,515	32,804		
52	26 Jul 2025	1,666	34,301		
53	27 Jul 2025	1,818	35,798		
54	28 Jul 2025	1,969	37,295		
55	29 Jul 2025	2,120	38,793		
56	30 Jul 2025	2,271	40,290		Akhir Minggu 8
57	31 Jul 2025	2,731	41,787		
58	01 Aug 2025	3,190	43,285		
59	02 Aug 2025	3,650	44,782		
60	03 Aug 2025	4,109	46,280		
61	04 Aug 2025	4,569	47,777		
62	05 Aug 2025	5,028	49,275		
63	06 Aug 2025	5,488	50,772		Akhir Minggu 9
64	07 Aug 2025	5,948	51,333		
65	08 Aug 2025	6,408	51,894		
66	09 Aug 2025	6,868	52,455		
67	10 Aug 2025	7,327	53,016		
68	11 Aug 2025	7,787	53,577		
69	12 Aug 2025	8,247	54,138		

70	13 Aug 2025	8,707	54,699		Akhir Minggu 10
71	14 Aug 2025	10,530	55,172		
72	15 Aug 2025	12,354	55,645		
73	16 Aug 2025	14,177	56,118		
74	17 Aug 2025	16,001	56,591		
75	18 Aug 2025	17,824	57,064		
76	19 Aug 2025	19,648	57,537		
77	20 Aug 2025	21,471	58,010		Akhir Minggu 11
78	21 Aug 2025	23,336	58,483		
79	22 Aug 2025	25,202	58,956		
80	23 Aug 2025	27,067	59,429		
81	24 Aug 2025	28,933	59,903		
82	25 Aug 2025	30,798	60,376		
83	26 Aug 2025	32,664	60,849		
84	27 Aug 2025	34,529	61,322		Akhir Minggu 12
85	28 Aug 2025	36,370	61,754		
86	29 Aug 2025	38,212	62,187		
87	30 Aug 2025	40,053	62,619		
88	31 Aug 2025	41,895	63,052		
89	01 Sep 2025	43,736	63,484		
90	02 Sep 2025	45,578	63,917		
91	03 Sep 2025	47,419	64,349		Akhir Minggu 13
92	04 Sep 2025	47,938	65,003		
93	05 Sep 2025	48,457	65,657		
94	06 Sep 2025	48,976	66,311		
95	07 Sep 2025	49,495	66,965		
96	08 Sep 2025	50,014	67,619		
97	09 Sep 2025	50,533	68,273		
98	10 Sep 2025	51,052	68,927		Akhir Minggu 14
99	11 Sep 2025	51,571	70,072		
100	12 Sep 2025	52,090	71,218		
101	13 Sep 2025	52,609	72,363		
102	14 Sep 2025	53,128	73,508		
103	15 Sep 2025	53,647	74,653		
104	16 Sep 2025	54,166	75,799		
105	17 Sep 2025	54,685	76,944		Akhir Minggu 15
106	18 Sep 2025	56,365	78,131		
107	19 Sep 2025	58,045	79,318		
108	20 Sep 2025	59,725	80,505		
109	21 Sep 2025	61,404	81,691		
110	22 Sep 2025	63,084	82,878		
111	23 Sep 2025	64,764	84,065		
112	24 Sep 2025	66,444	85,252		Akhir Minggu 16
113	25 Sep 2025	68,124	86,402		
114	26 Sep 2025	69,804	87,552		
115	27 Sep 2025	71,484	88,702		
116	28 Sep 2025	73,163	89,853		
117	29 Sep 2025	74,843	91,003		
118	30 Sep 2025	76,523	92,153		
119	01 Oct 2025	78,203	93,303		Akhir Minggu 17
120	02 Oct 2025	78,755	94,256		
121	03 Oct 2025	79,308	95,210		
122	04 Oct 2025	79,860	96,163		
123	05 Oct 2025	80,413	97,117		
124	06 Oct 2025	80,965	98,070		
125	07 Oct 2025	81,518	99,024		
126	08 Oct 2025	82,070	99,977		Akhir Minggu 18
127	09 Oct 2025	82,622	99,979		
128	10 Oct 2025	83,174	99,980		
129	11 Oct 2025	83,726	99,982		
130	12 Oct 2025	84,278	99,983		
131	13 Oct 2025	84,830	99,985		
132	14 Oct 2025	85,382	99,986		
133	15 Oct 2025	85,934	99,988		Akhir Minggu 19
134	16 Oct 2025	86,269	99,990		
135	17 Oct 2025	86,604	99,991		
136	18 Oct 2025	86,939	99,993		
137	19 Oct 2025	87,274	99,995		
138	20 Oct 2025	87,609	99,997		
139	21 Oct 2025	87,944	99,998		

140	22 Oct 2025	88,279	100,000		Akhir Minggu 20
141	23 Oct 2025	88,614	100,000		
142	24 Oct 2025	88,949	100,000		
143	25 Oct 2025	89,284	100,000		
144	26 Oct 2025	89,618	100,000		
145	27 Oct 2025	89,953	100,000		
146	28 Oct 2025	90,288	100,000		
147	29 Oct 2025	90,623	100,000		Akhir Minggu 21
148	30 Oct 2025	90,958	100,000		
149	31 Oct 2025	91,293	100,000		
150	01 Nov 2025	91,628	100,000		
151	02 Nov 2025	91,962	100,000		
152	03 Nov 2025	92,297	100,000		
153	04 Nov 2025	92,632	100,000		
154	05 Nov 2025	92,967	100,000		Akhir Minggu 22
155	06 Nov 2025	93,302	100,000		
156	07 Nov 2025	93,637	100,000		
157	08 Nov 2025	93,972	100,000		
158	09 Nov 2025	94,306	100,000		
159	10 Nov 2025	94,641	100,000		
160	11 Nov 2025	94,976	100,000		
161	12 Nov 2025	95,311	100,000		Akhir Minggu 23
162	13 Nov 2025	95,646	100,000		
163	14 Nov 2025	95,981	100,000		
164	15 Nov 2025	96,316	100,000		
165	16 Nov 2025	96,651	100,000		
166	17 Nov 2025	96,986	100,000		
167	18 Nov 2025	97,321	100,000		
168	19 Nov 2025	97,656	100,000		Akhir Minggu 24
169	20 Nov 2025	97,991	100,000		
170	21 Nov 2025	98,326	100,000		
171	22 Nov 2025	98,661	100,000		
172	23 Nov 2025	98,995	100,000		
173	24 Nov 2025	99,330	100,000		
174	25 Nov 2025	99,665	100,000		
175	26 Nov 2025	100,000	100,000		Akhir Minggu 25
176	27 Nov 2025	100,000			
177	28 Nov 2025	100,000			
178	29 Nov 2025	100,000			
179	30 Nov 2025	100,000			
180	01 Dec 2025	100,000			
181	02 Dec 2025	100,000			
182	03 Dec 2025	100,000			Akhir Minggu 26
183	04 Dec 2025	100,000			
184	05 Dec 2025	100,000			
185	06 Dec 2025	100,000			
186	07 Dec 2025	100,000			
187	08 Dec 2025	100,000			
188	09 Dec 2025	100,000			
189	10 Dec 2025	100,000			Akhir Minggu 27
190	11 Dec 2025	100,000			
191	12 Dec 2025	100,000			
192	13 Dec 2025	100,000			
193	14 Dec 2025	100,000			
194	15 Dec 2025	100,000			
195	16 Dec 2025	100,000			
196	17 Dec 2025	100,000			Akhir Minggu 28
197	18 Dec 2025	100,000			
198	19 Dec 2025	100,000			
199	20 Dec 2025	100,000			
200	21 Dec 2025	100,000			
201	22 Dec 2025	100,000			
202	23 Dec 2025	100,000			
203	24 Dec 2025	100,000			Akhir Minggu 29
204	25 Dec 2025	100,000			
205	26 Dec 2025	100,000			
206	27 Dec 2025	100,000			
207	28 Dec 2025	100,000			
208	29 Dec 2025	100,000			
209	30 Dec 2025	100,000			
210	31 Dec 2025	100,000			Akhir Minggu 30

DAFTAR KUANTITAS

Nama Paket : PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS JALAN CIAWIGEBANG - BTS.CIREBON/KUNINGAN (WAL
 Lokasi : Kab. Bandung Barat
 Target : 3,300 KM
 Kab./Kota : KUNINGAN
 No. Kontrak : 283/PUR.08.01/SPK/PPK/Rekon
 Tgl. Kontrak : 05 JUNI 2023
 Penyedia Jasa : PT. BAGAS ALEND KAUTSAR
 Konsultan Pengawas :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kontrak Awal Kuantitas
1	2	3	4
	DIVISI 1. UMUM		
Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 2 - DRAINASE		
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 60 cm x 60 cm	M1	14.00
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm	M1	43.00
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe D5 1	M1	1,775.00
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe D5 1a (dengan tutup)	M1	825.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	1,427.25
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal Dengan Cold Milling Machine	M3	24.60
3.1.(10)	Galian Perkerasan Beton	M3	787.50
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	10.73
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	303.78
5.1.(3)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M3	577.50
5.3.(1a1)	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras)	M3	1,046.65
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	M3	590.60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL		
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	9,720.00
6.3.(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC), terhampar padat	Ton	1,490.40
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC), terhampar padat	Ton	2,980.80
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 7 - STRUKTUR		
7.1.(7a)	Beton Struktur Fc' 20 Mpa	M3	1,36
7.1.(10)	Beton Struktur Fc' 10 Mpa	M3	198.90
7.3.(2)	Baja Tulangan Srip B/TS 280	Kg	168.00
7.9.(1)	Pasangan Batu, Terpasang	M3	163.80
7.13.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	415.20
7.13.(2)	Pembongkaran Beton	M3	74.60
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN		
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	117.00
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	228.90
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
JUMLAH HARGA (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)			
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (11% x A)			
TOTAL HARGA = (A) + (B)			

No	Simbol	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Bobot (%)	Jenis Pekerjaan	Pekerja	Tukang/Operat or	Mandor	Total SDM/Regu	Jumlah Regu	Faktor Efektivitas	Produktivitas Dasar/Regu/Hari	Produktivitas Efektif/Hari	Durasi Hitung (Hari)	Dibulatkan (m)	Optimis (a)	Paling Mungkin	Pesimis (b)	Te	Deviasi Standar	Varians	Dasar Asumsi
1	A1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	1,00	0,37	Administrasi/SMKK	2	0	1	3	1	0,9	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
2	B1	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 60 cm x 60 cm	M1	14,00	0,17	Drainase/precast	6	3	1	10	1	0,85	16,47	14,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
3	B2	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran Dalam 100 cm x 100 cm	M1	43,00	1,27	Drainase/precast	6	3	1	10	1	0,85	16,86	14,33	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00	0,33	0,11	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
4	B3	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	1.775,00	9,69	Drainase/precast	8	4	1	13	3	0,86	34,40	88,75	20,00	20,00	16,00	20,00	24,00	20,00	1,33	1,77	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
5	B4	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	825,00	7,03	Drainase/precast	8	4	1	13	3	0,86	21,32	55,00	15,00	15,00	12,00	15,00	18,00	15,00	1,00	1,00	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
6	C1	Galian Biasa	M3	1.427,25	0,48	Tanah & pembongkaran	6	2	1	9	1	0,88	1.621,88	1.427,25	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
7	C2	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	24,60	0,09	Tanah & pembongkaran	8	4	1	13	1	0,88	27,95	24,60	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
8	C3	Galian Perkerasan Beton	M3	787,50	2,72	Tanah & pembongkaran	10	4	1	15	1	0,87	150,86	131,25	6,00	6,00	5,00	6,00	7,00	6,00	0,33	0,11	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
9	C4	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	10,73	0,02	Tanah & pembongkaran	6	2	1	9	1	0,88	12,19	10,73	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
10	D1	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	415,20	0,83	Tanah & pembongkaran	6	2	1	9	1	0,88	235,91	207,60	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
11	D2	Pembongkaran Beton	M3	74,60	0,19	Tanah & pembongkaran	6	2	1	9	1	0,88	84,77	74,60	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
12	D3	Beton Struktur, Fc' 20 Mpa	M3	1,68	0,01	Struktur	8	4	1	13	1	0,86	1,95	1,68	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
13	D4	Beton, Fc' 10 Mpa	M3	198,90	1,41	Struktur	8	4	1	13	1	0,86	77,09	66,30	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00	0,33	0,11	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
14	D5	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	M3	168,00	0,02	Struktur	6	4	1	11	1	0,85	197,65	168,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
15	D6	Pasangan Batu, Terpasang	M3	163,80	0,88	Struktur	8	4	1	13	1	0,85	96,35	81,90	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
16	E1	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	303,78	0,92	Perkerasan berbutir/beton	5	2	1	8	1	0,88	172,60	151,89	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
17	E2	Perkerasan Beton Semen	M3	577,50	7,48	Struktur	10	4	1	15	2	0,87	20,74	36,09	16,00	16,00	13,00	16,00	19,00	16,00	1,00	1,00	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
18	E3	Perkerasan Seton Semen (Bahu diperkeras)	M3	1.046,65	11,00	Pekerjaan umum	5	2	1	8	1	0,88	51,71	45,51	23,00	23,00	18,00	23,00	28,00	23,00	1,67	2,79	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
19	E4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	590,60	4,44	Struktur	8	4	1	13	1	0,86	76,30	65,62	9,00	9,00	7,00	9,00	11,00	9,00	0,67	0,45	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
20	F1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	9.720,00	0,99	Perkerasan aspal	8	4	1	13	1	0,88	5.522,73	4.860,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
21	F2	Laston Lapis Antara (AC-BC), terhampar padat	Ton	2.980,80	29,05	Perkerasan aspal	8	4	1	13	2	0,88	27,76	48,87	61,00	61,00	49,00	61,00	73,00	61,00	4,00	16,00	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
22	F3	Laston Lapis Atas (AC-WC), terhampar padat	Ton	1.490,40	14,89	Perkerasan aspal	8	4	1	13	2	0,88	27,32	48,08	31,00	31,00	25,00	31,00	37,00	31,00	2,00	4,00	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
23	G1	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat kelas A	M3	117,00	0,51	Perkerasan berbutir/beton	7	3	1	11	1	0,87	134,48	117,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,17	0,17	0,03	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari
24	G2	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	228,90	5,55	Perkerasan aspal	8	4	1	13	1	0,88	21,68	19,07	12,00	12,00	10,00	12,00	14,00	12,00	0,67	0,45	Asumsi teknis berbasis volume, bobot, karakter pekerjaan, target 210 hari