LAMPIRAN

Pembangunan Gedung Pemerintahan Jalan Letnan Harun No. 1 Kompleks Bale Kota Kel. Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya (Lanjutan Pembangunan Gedung Bapelitbangda, Bankeu TA 2022)

NO	URAIAN PEKERJAAN	Anggaran	BOBOT	BULAN KE 1				2				3				4				5			
				MINGGU KE																			
1	2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 248.008.000,00	2,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
B.	SMKK	Rp 72.245.000,00	0,61%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
C.	PEKERJAAN STRUKTUR																						
C.I	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1																						
a.	PEKERJAAN GALIAN URUGAN & LANTAI KERJA	Rp 18.343.961,30	0,16%	0,16%																			
b.	PEKERJAAN PONDASI	Rp 70.725.116,70	0,60%		0,60%																		
c.	PEKERJAAN BETON	Rp 2.006.512.111,16	17,27%		1,00%	2,00%	3,50%	4,00%	4,00%	2,77%													
C.II	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp 1.619.522.526,93	14,13%						1,00%	4,00%	6,00%	3,13%											
C.III	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp 919.863.987,48	7,83%								1,82%	2,00%	4,01%										
C.IV	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	Rp 1.643.140.122,00	13,97%									5,00%	4,00%	3,50%	1,47%								
D.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																						
D.I	LANTAI 1																						
a	PEKERJAAN PASANGAN BATA, PLESTERAN & KERAMIK	Rp 1.088.956.780,00	9,26%					1,57%	1,57%	1,57%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
b.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA ALUMUNIUM	Rp 211.686.400,00	1,80%							0,60%	0,60%	0,60%											
c.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 137.985.671,00	1,17%												0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%			
d.	PEKERJAAN PLUMBING	Rp 18.735.200,00	0,17%						0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%										
e.	PEKERJAAN SANITAIR	Rp 109.548.300,00	0,93%																0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
f.	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp 185.632.990,00	1,58%																0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
D.II	LANTAI 2																						
a.	PEKERJAAN PASANGAN BATA, PLESTERAN & KERAMIK	Rp 674.513.432,00	5,74%								0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%					
b.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA ALUMUNIUM	Rp 124.528.200,00	1,06%										0,35%	0,35%	0,35%								
c.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 116.678.000,00	0,99%													0,33%	0,33%	0,33%					
d	PEKERJAAN PLUMBING	Rp 14.164.800,00	0,12%												0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%			
e.	PEKERJAAN SANITAIR	Rp 60.069.900,00	0,51%															0,17%	0,17%	0,17%			
f.	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp 136.790.300,00	1,16%																	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
D.III	LANTAI 3																						
a.	PEKERJAAN PASANGAN BATA, PLESTERAN & KERAMIK	Rp 543.243.584,00	4,62%										1,54%	1,54%	1,54%								
b.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA ALUMUNIUM	Rp 148.764.600,00	1,27%													0,32%	0,32%	0,32%	0,32%				
c.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 110.916.100,00	0,94%													0,31%	0,31%	0,31%					
d.	PEKERJAAN PLUMBING	Rp 5.125.000,00	0,04%												0,01%	0,01%	0,01%						
e.	PEKERJAAN SANITAIR	Rp 25.552.800,00	0,22%													0,11%	0,11%						
f.	PEKERJAAN PENGECETAN	Rp 94.187.500,00	0,80%																0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
D.IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 113.416.000,00	0,96%															0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
E.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL																						
E.I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 10.000.000,00	0,09%				0,02%	0,02%	0,02%	0,02%													
E.II	PEKERJAAN LANTAI 1	Rp 774.897.000,00	6,59%							0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%		
E.III	PEKERJAAN LANTAI 2	Rp 190.508.550,00	1,62%										0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%				
E.IV	PEKERJAAN LANTAI 3	Rp 116.403.600,00	0,98%											0,25%	0,25%	0,25%	0,25%						
F.	PEKERJAAN SUMUR BOR																						
F.I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 300.000,00	0,00%																0,00%				
F.II	PEKERJAAN SUMUR BOR	Rp 37.730.420,17	0,32%																0,16%	0,16%			
F.III	PEKERJAAN PERPIPAAN	Rp 1.312.175,00	0,01%																		0,01%		
F.IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 16.500.000,00	0,14%																		0,14%		
G	PEKERJAAN LANSEKAP																						
G.I	PEKERJAAN PONDASI	Rp 79.835.778,00	0,21%																			0,10%	0,10%
G.II	PEKERJAAN KANSTEN	Rp 10.414.015,00	0,00%																		0,00%	0,00%	0,00%
G.II	PEKERJAAN HOTMIX MANUAL/SANDSHEET		0,00%															0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
JUMLAH		Rp 11.756.757.320,73	100,00%	0,30%	1,74%	2,14%	3,66%	5,72%	6,76%	9,68%	10,60%	12,91%	12,31%	8,01%	5,74%	3,35%	3,35%	3,31%	3,06%	2,80%	2,00%	1,40%	1,17%
PROGRES RENCANA			0,00%	0,30%	2,04%	4,17%	7,83%	13,55%	20,31%	29,99%	40,59%	53,50%	65,80%	73,81%	79,55%	82,90%	86,26%	89,57%	92,63%	95,44%	97,43%	98,83%	100,00%
				1,03%	1,10%	3,55%	4,41%	5,10%	5,23%	4,74%	6,96%	7,41%	7,79%	3,47%	4,11%	8,34%	4,27%	7,78%	7,50%	5,30%	2,00%	4,90%	4,99%
PROGRES REALISASI			0,00%	1,03%	2,14%	5,69%	10,10%	15,20%	20,43%	25,17%	32,13%	39,54%	47,33%	50,80%	54,91%	63,25%	67,53%	75,31%	82,81%	88,11%	90,11%	95,01%	100,00%
DEVIASI				-0,73%	-0,10%	-1,52%	-2,27%	-1,65%	-0,12%	4,62%	8,46%	13,96%	18,47%	23,01%	24,64%	19,65%	18,73%	14,26%	9,82%	7,33%	7,32%	3,82%	0,00%

SERAH TERIMA

Konsultan Manajemen Konstruksi
PT. ALOCITA MANDIRI